

CRONOGRAMA - SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ROTATIVO GRATUÍTO E DEMARCAÇÕES NA RUA BELA VISTA

ASSUNTO: Sinalização viária para implantação do sistema rotativo gratuito e regulamentações na Rua Bela Vista

OBJETO: Aquisição de materiais e mão de obra para sinalização horizontal e vertical

BDI APLICADO: 16,21%

REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (Data-Base):

DAER - Tabela Oficial e Obras Maio/2017 com desoneração

Orçamentos no mercado

ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO: 9223446

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE ORÇADA	VALOR ORÇADO (R\$)	INCIDÊNCIA %	PREVISÃO MENSAL DE QUANTITATIVOS		
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.	SEMI- PÓRTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	4.530,00	100,00%	1		
2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA DEMARCATÓRIA	1.158	23.356,86	73,63%		11.678,43	11.678,43
2.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA DEMARCATÓRIA - NUMERAÇÃO DE VAGAS	471	678,24	2,14%			678,24
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA DEMARCATÓRIA - SÍMBOLOS	16	578,24	1,82%			578,24
2.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA	577	7.108,64	22,41%		3.554,32	3.554,32
3.	PLACAS E SUPORTE - FORMECIMENTO						
3.1.	FORNECIMENTO DE PLACAS 50 x 80 cm	128	12.288,00	39,29%	128,00		
3.2.	FORNECIMENTO DE PLACAS d = 50 cm	23	1.621,04	5,18%	23,00		
3.3.	FORNECIMENTO DE POSTES L = 3,00 m	151	17.365,00	55,53%	151,00		
4.	PLACAS E SUPORTE - INSTALAÇÃO						
4.1.	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS E SUPORTES METÁLICOA DE SINALIZAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO, AREIA, BRITA)	151	6.840,30	100,00%		3.420,15	3.420,15

