

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROGRAMA: EMPREENHIMENTO: REFORMA E TROCA DE TELHADO SEDE NAVEGANTES CONCEDENTE: PROPONENTE: Município de Arroio do Meio EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio TIPO DE SERVIÇO: TROCA DE TELHADO CONSTRUÇÃO CHURRASQUEIRAS											
REFORMA VALOR:R\$ 87.234,76											
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA E TROCA DE COBERTURA SEDE NAVEGAN										
1.1	DEMOLIÇÕES	1,98	1.724,76	-	-	-	-	100,00	1.724,76	-	-
1.2	SUPRA-ESTRUTURA	12,24	10.681,13	-	-	100,00	10.681,13	-	-	-	-
1.3	COBERTURAS	56,90	49.635,06	-	-	-	-	100,00	49.635,06	-	-
1.4	FUNDAÇÕES / PISOS	5,87	5.122,01	100,00	5.122,01	-	-	-	-	-	-
1.5	PAREDES	10,55	9.200,94	60,00	5.520,56	40,00	3.680,38	-	-	-	-
1.6	REVESTIMENTOS	9,75	8.507,96	75,00	6.380,97	25,00	2.126,99	-	-	-	-
1.7	INSTALAÇÃO ELETRICA	2,71	2.362,90	-	-	-	-	100,00	2.362,90	-	-
1.8		0,00	-					-	-	-	-
1.9		0,00	-							-	-
1.10		0,00	-							-	-
1.11		0,00	-							-	-
1.12		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO-			87.234,76	19,51	17.023,54	18,90	16.488,50	61,58	53.722,72	-	-
TAL	ACUMULADO	100,00	87.234,76	19,51	17.023,54	38,42	33.512,04	100,00	87.234,76	100,00	87.234,76

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Data: 21/07/2017

PEDRO LUIZ DA SILVA
Arquiteto - CREA 158993-D
Responsável Técnico

KLAUS WERNER SCHNACK
PREFEITO MUNICIPAL